

COMUNE DI ALTILIA

(PROVINCIA DI COSENZA)

- UFFICIO TECNICO COMUNALE -

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

COPIA

Prot. n. 199

Del 26/10/2020

Reg. Gen. Prot. n. 332

Del 26/10/2020

OGGETTO	Lavori di “Sistemazione viabilità Via Piani Fraz. Maione – Primo Tratto” Approvazione Stato Finale e Certificato di regolare esecuzione - CIG: 8290110F2D - CUP: H77H20000450001
----------------	--

L'anno duemilaventi il giorno ventisei del mese di Ottobre, nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE:

- che con atto deliberativo n. 12 del 25/01/2020 si prendeva atto del decreto del Ministero agli Interni per un contributo di € 50.000,00;
- **Che** questo Ente disponeva di finalizzare tale intervento alla sistemazione della viabilità nella Fraz. Maione e precisamente in Via Piani;
- **Che** con determina n. 14 e n. 31 del registro generale del 31/01/2020 il Responsabile dell'Ufficio Tecnico affidava incarico per la redazione del progetto definitivo-esecutivo all'Arch. Gemma Potestio, Tecnico di fiducia di questo Ente;
- **Che** con delibera di giunta n. 19 del 05/02/2020, si approvava il progetto definitivo-esecutivo per i lavori di sistemazione della viabilità nella frazione Maione Via Piani per un importo di € 50.000,00.
- VISTA la determinazione del responsabile del servizio n. 111 e n. 186 del registro generale del 10/07/2020 concernente l'aggiudicazione efficace dei lavori di che trattasi a favore dell'impresa Edile artigiana Maio Antonio di Maio Gianluca con sede in via dosso, 06 malito (cs) – I LAVORI DI “SISTEMAZIONE VIABILITA' VIA PIANI FRAZIONE MAIONE – PRIMO TRATTO che ha offerto un ribasso pari al 3,00 % sull'importo messo a base di gara, corrispondente ad € 38.215,91 di importo complessivo di contratto, di cui € 354,68 di oneri di sicurezza, oltre iva prevista per legge;
- **VISTO** il contratto d'appalto (Scrittura privata) rep. 02 del 11/07/2020;
- **VISTO** il verbale di consegna lavori in data 27/07/2020;
- **Che** durante l'esecuzione dei lavori si sono verificati rotture di tubi della rete di sottoservizi presenti nel tratto in oggetto d'intervento nonché di due telai delle griglie sovrastanti i canali di convogliamento delle acque meteoriche;
- **Che** con verbale di constatazione del 27/10/2020 il D.L. su richiesta dell'impresa appaltatrice, hanno proceduto in contraddittorio alla verifica delle rotture sopra citate;
- Che con verbale n. 1 del 27/08/2020, venivano sospesi i lavori al fine di consentire una Perizia di Variante e suppletiva;
- Che con Delibera di Giunta n. 78 del 02/09/2020, veniva approvata una perizia di variante redatta dal direttore dei lavori, costituita da una relazione tecnica di variante, computo metrico estimativo di variante, Quadro comparativo, schema verbale concordamento nuovi prezzi ed elaborati grafici di perizia e il nuovo Quadro economico per un importo complessivo di € 50.000,00;
- Che con verbale n. 1 del 03/09/2020, venivano ripresi i lavori con decorrenza immediata alla data odierna con una nuova scadenza per l'ultimazione lavori al 05/10/2020;

- Che con determinazione del responsabile del servizio n. 196 e n. 317 del registro generale del 15/10/2020, di approvazione e liquidazione del 1° SAL dei lavori a tutto il 10/08/2020, con il relativo certificato di pagamento per un importo di € 20.968,41 + iva al 10% di € 2.096,84 così per un importo complessivo di € 23.065,25,

TANTO PREMESSO E CONSIDERATO

- Visto lo Stato Finale ed il relativo certificato di regolare esecuzione emesso dalla DD.LL. all'arch. Gemma Potestio, dal quale si evince un credito a favore dell'impresa di €. 18.234,71 di cui € 17.880,03 relativi ai lavori e € 354,68 di oneri di sicurezza + IVA al 10% così per un importo complessivo di € 20.058,18;
- Visto il DURC;
- Di precisare che la Ditta Edile artigiana Maio Antonio di Maio Gianluca, verrà liquidata previa fattura per come previsto dalle leggi vigenti;
- Ritenuto di dover provvedere in merito;
- **VISTO** il d.lgs. 18.4.2016 n.50, come modificato ed integrato dal d.lgs. 56/2017;
- Visto il capitolo di spesa 3255.1 del bilancio c.e. gestione RR.PP.;
- **ACQUISITI** i pareri favorevoli espressi, ai sensi del Testo Unico D.lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000 artt. 183 e 193;

DETERMINA

1. Quanto in premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare, lo Stato Finale, certificato di regolare esecuzione con il relativo certificato di pagamento dell'importo complessivo di €. 20.058,18 IVA compresa al 10%;
3. Di precisare che la alla **Ditta Maio Antonio di Maio Gianluca**, con sede in Via Serra Dosso n° 6 - 87030 Malito (CS) C.F.: MAIGLC85M20D086R l'importo di €. 20.058,18 IVA compresa al 10%, verrà liquidato previa fattura per come previsto dalle leggi vigenti
4. Di imputare la spesa complessiva di **€ 20.058,18** sul Cap. 3255.1 del bilancio c.e. gestione RR.PP.;
5. Di dichiarare la determinazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to (Sindaco: Cav. Uff. Pasqualino De Rose)

SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI

Si esprime parere di regolarità contabile per la liquidazione di cui alla presente determinazione e si attesta la copertura finanziaria della spesa in conto al capitolo indicato all'interno della stessa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to (Sindaco: Cav. Uff. Pasqualino De Rose)

PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo one-line dell'Ente

IL RESPONSABILE DELL'ALBO

F.to Fiorito Tonino